



ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ

от 24.06.85г. № 134

О ходе строительства пристроя
к Сатисской средней школе на
320 ученических мест

Заслушав информацию заведующего отделом народного образования т. Устинова А. В. о ходе строительства пристроя к Сатисской средней школе исполком райсовета отмечает, что строительство пристроя ведется крайне медленно.

Из плана 217,0 т. р. на 1985 год, освоено за 5 месяцев только 60,4 т. р. или 27,8% к годовому плану.

Руководство хозрасчетного строительного участка не добилось должного напряжения в работе строителей, четкой организации труда, качества выполнения работ. Не ведутся монтажные работы в котельной Сатисской мебельной фабрикой.

исполком районного Совета народных депутатов р е ш и л:

1. Обязать начальника ХСМУч т. Бурмака В. В. до июля разработать и представить в райисполком мероприятия по завершению строительства пристроя к школе к 25 августа 1985 года. Добиться четкой организации труда рабочих на строительстве.

2. Районному штабу совместно с руководством ХСМУч еженедельно подводить итоги работы, принимать оперативные меры по устранению отставаний в строительстве.

3. Директору Сатисской мебельной фабрики т. Напылову Н. А. разработать мероприятия по монтажу в котельной до 1 июля 1985 года.

Директору филиала ППОГА-6 т. Носову Л. В. беспрепятственно выделять по заявкам руководства Сатисской средней школы грузовой автотранспорт.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя райисполкома т. Сурусина А. П.

Зам. председателя исполкома -

Секретарь исполкома -



В. М. ВАРГАНОВ.

В. В. СОТНИКОВ.